Отчёт по текущему ремонту МКД Подбельского ул., д.37 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				**180 744,00**														
Общестроительные работы:																		
Ремонт фасада (в т.ч. цоколя):																		
Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2	план	385,72	46,50	17 935,98							46,5							
Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2	факт	385,72									46,5						46,50	17 935,98
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки, м2	план	1 749,30	73,00	127 698,90						73								
Ремонт отмостки, м2	факт	1 749,30								86,3							86,30	150 964,59
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию (п-д №6), мп	план	2 749,03	12,50	34 362,88							12,5							
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию (п-д №6), мп	факт	2 749,03									12,5						12,50	34 362,88
Итого, руб.				**179 997,76**														
Непредвиденные работы, руб.:				**746,24**														
Ремонт швов (кв.№89), м.п.	факт	789,37											12,2				12,20	9 630,31
Всего, руб.			план	**180 744,00**													выполнено	**212 893,76**

Генеральный директор ООО "УК Потенциал" Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Общестроительные работы:																		
Смена остекления (п-д №2), м2	факт	1 719,58											0,65				0,65	1 117,73
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90							1								1,00	672,90
Затвор поворотный дисковый, д-80 ,шт	факт	4 909,41								1							1,00	4 909,41
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18													2,65		2,65	3 808,53
Всего, руб.																		**10 508,56**