Отчёт по текущему ремонту МКД Кирова ул., д.27 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				**149 831,88**														
Общестроительные работы:																		
Ремонт кровли (в 1 слой, выхода на кровлю-6шт.), м2	план	1 039,34	51,50	53 526,01						51,1								
Ремонт кровли (в 1 слой, выхода на кровлю-6шт и участок над кв.№45), м2	факт	1 039,34								91,86							91,86	95 473,77
Сантехнические работы:																		
Смена радиаторов 4секц.(п-д №1п,2/3эт), шт	план	7 639,11	1,00	7 639,11						1								
Смена радиаторов 4секц., шт	факт	7 639,11															0,00	0,00
Смена радиаторов 7секц.(п-д №1п,1эт-2шт), шт	план	12 579,41	2,00	25 158,82						2								
Смена радиаторов 7секц.(п-д №1п,1эт-1шт), шт	факт	12 579,41								1							1,00	12 579,41
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка металлических ограждений л/клеток у окон (2п-2/3,3/4эт., 3,4п-2/3,3/4,4/5эт.), шт.	план	7 413,64	8,00	59 309,12			8											
Установка металлических ограждений л/клеток у окон (2п-2/3,3/4эт., 3,4п-2/3,3/4,4/5эт.), шт.	факт	7 413,64					8										8,00	59 309,12
Итого, руб.				**145 633,06**														
Непредвиденные работы, руб.:				**4 198,82**														
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц, п-д №6), секц.	факт	2 629,05				1											1,00	2 629,05
Всего, руб.			план	**149 831,88**													выполнено	**169 991,35**

Генеральный директор ООО "УК Потенциал" Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Общестроительные работы:																		
Смена остекления, м2	факт	1 719,58									0,20						0,20	343,92
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59												10		1	11,00	5 979,49
Всего, руб.																		**6 323,41**