Отчёт по текущему ремонту МКД Ленина пр., д.52 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				**94 989,36**														
Благоустройство:																		
Ремонт проезжей части, м2	план	1 914,24	45,60	87 289,34								45,6						
Ремонт проезжей части, м2	факт	1 914,24										51,2					51,20	98 009,09
Итого, руб.				**87 289,34**														
Непредвиденные работы, руб.:				**7 700,02**														
Установка бордюрного камня, мп	факт	2 195,21										3					3,00	6 585,63
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	факт	1 185,81										3					3,00	3 557,43
Всего, руб.			план	**94 989,36**													выполнено	**108 152,15**

Генеральный директор ООО "УК Потенциал" Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59							1								1,00	543,59
Всего, руб.																		**543,59**