Отчёт по текущему ремонту МКД Малышева ул., д.38 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				**291 643,61**														
Общестроительные работы:																		
Ремонт швов (кв.№60), м.п.	план	789,37	11,20	8 840,94								11,2						
Ремонт швов (кв.№60), м.п.	факт	789,37										14,4					14,40	11 366,93
КИПиА																		
Установка насоса на ХВС (ИТП), шт	план	189 288,36	1,00	189 288,36											1			
Установка насоса на ХВС (ИТП), шт	факт	214 522,88													1		1,00	214 522,88
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки, м2	план	1 749,30	52,00	90 963,60								52						
Ремонт отмостки, м2	факт	1 749,30										59,6					59,60	104 258,28
Итого, руб.				**289 092,90**														
Непредвиденные работы, руб.:				**2 550,71**														
Всего, руб.			план	**291 643,61**													выполнено	**330 148,09**

Генеральный директор ООО "УК Потенциал" Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59						11		3				1			15,00	8 153,85
Всего, руб.																		**8 153,85**