Отчёт по текущему ремонту МКД Подбельского ул., д.31 за 2024 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2024 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2024г., руб.				**189 601,54**														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт	план	107 723,77	1,00	107 723,77												1		
Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт	факт	107 723,77														1	1,00	107 723,77
Общестроительные работы:																		
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №3-4/5эт), шт	план	14 280,00	1,00	14 280,00											1			
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №3-4/5эт), шт	факт	13 158,00													1		1,00	13 158,00
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки (дворовой фасад 1/2, 2/3п), м2	план	1 845,01	35,10	64 759,85					35,1									
Ремонт отмостки (дворовой фасад 1/2, 2/3п), м2	факт	1 845,01						34,6									34,60	63 837,35
Итого, руб.				**186 763,62**														
Непредвиденные работы, руб.:				**2 837,92**														
Ремонт швов (кв.№60), м.п.	факт	828,90						23,3									23,30	19 313,37
Всего, руб.			план	**189 601,54**													выполнено	**204 032,49**

Генеральный директор ООО "УК Потенциал" Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	568,36													1		1,00	568,36
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	670,28													1		1,00	670,28
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 509,00											3,8				3,80	5 734,20
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 40А (однополюс.), шт	факт	698,00							2						2		4,00	2 792,00
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка звеньев водосточных труб, м.п.	факт	662,42								2,6							2,60	1 722,29
Всего, руб.																		**11 487,13**